



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

OBRA: FEITIO DE 151,64 m DE MURO DE ALVENARIA PARA FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO FAXINAL
LOCAL: BAIRRO DO FAXINAL, ANGATUBA-SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	503,44	0,58	0,58	503,44				
2	SERVIÇO EM SOLO	20.477,74	23,47	23,47	20.477,74				
3	FUNDAÇÕES - ARMADURA E CONCRETO	26.552,13	30,44	30,44	26.552,13				
4	ALVENARIA ELEVAÇÃO	22.286,31	25,55			25,55	22.286,31		
5	REVESTIMENTO	9.854,34	11,30			11,30	9.854,34		
6	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	4.993,28	5,72					5,72	4.993,28
7	SERVIÇOS FINAIS	2.566,36	2,94					2,94	2.566,36
	TOTAL	87.233,60	100,00						
Total simples				54,49	47.533,32	36,84	32.140,65	8,67	7.559,64
Total Acumulado				54,49	47.533,32	91,33	79.673,97	100,00	87.233,60

ANGATUBA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060088102.3