



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

OBJETO: Ampliação do ESF do bairro Guarei Velho
END.: Guarei Velho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5
1	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 6.804,06	3,06%	100%	R\$ 6.804,06								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 908,25	0,41%	100%	R\$ 908,25								
3	FUNDAÇÃO	R\$ 18.474,39	8,31%	100%	R\$ 18.474,39								
4	ESTRUTURA	R\$ 21.848,29	9,82%	0%	R\$ -	100%	R\$ 21.848,29						
5	ALVENARIA	R\$ 50.043,07	22,50%	0%	R\$ -	30%	R\$ 15.012,92	70%	R\$ 35.030,15				
6	COBERTURA	R\$ 16.894,66	7,60%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 8.447,33	50%	R\$ 8.447,33		
7	ESQUADRIAS	R\$ 25.502,42	11,47%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 25.502,42		
8	PISO	R\$ 42.877,04	19,28%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 42.877,04
9	HIDRAULICA	R\$ 5.398,13	2,43%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.398,13
10	ESGOTO	R\$ 8.698,31	3,91%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 8.698,31
11	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	R\$ 10.628,70	4,78%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.628,70
12	ELÉTRICA	R\$ 10.836,96	4,87%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.836,96
13	LIMPEZA	R\$ 3.490,00	1,57%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.490,00
	TOTAL	R\$ 222.404,28	100,00%	11,77%	R\$ 26.186,70	16,57%	R\$ 36.861,21	19,55%	R\$ 43.477,48	15,26%	R\$ 33.949,75	36,84%	R\$ 81.929,14
	TOTAL ACUMULADO			11,77%	R\$ 26.186,70	28,35%	R\$ 63.047,91	47,90%	R\$ 106.525,39	63,16%	R\$ 140.475,14	100,00%	R\$ 222.404,28

ANGATUBA, 19 DE FEVEREIRO DE 2024

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Engenheiro Civil
CREA N° 0600.88.102.3