



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Quadra Poliesportiva

Endereço: Rua Alfredo Cassimiro, Vila Nova, Angatuba - SP

Demanda: 63181

ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.384,54	1,90%	R\$ 6.384,54	100,00%								
2	FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA	43.990,88	13,12%	R\$ 13.197,26	30,00%	R\$ 13.197,26	30,00%	R\$ 17.596,35	40,00%				
3	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	4.076,62	1,22%			R\$ 4.076,62	100,00%						
4	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO	10.449,93	3,12%					R\$ 10.449,93	100,00%				
5	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM VIDRO	231,70	0,07%					R\$ 231,70	100,00%				
6	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS	2.399,54	0,72%							R\$ 2.399,54	100,00%		
7	TELHAMENTO e FECHAMENTO	4.944,03	1,47%							R\$ 4.944,03	100,00%		
8	REVESTIMENTOS	10.480,65	3,12%							R\$ 5.240,33	50,00%	R\$ 5.240,33	50,00%
9	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	3.053,99	0,91%			R\$ 3.053,99	100,00%						
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	13.844,87	4,13%			R\$ 13.844,87	100,00%						
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	36.757,79	10,96%					R\$ 11.027,34	30,00%	R\$ 11.027,34	30,00%	R\$ 14.703,12	40,00%
12	EQUIPAMENTOS E QUADRA POLIESPORTIVA	197.937,60	59,02%	R\$ 39.587,52	20,00%	R\$ 39.587,52	20,00%	R\$ 39.587,52	20,00%	R\$ 39.587,52	20,00%	R\$ 39.587,52	20,00%
13	LIMPEZA DE OBRA	850,00	0,25%									R\$ 850,00	100,00%
TOTAL		335.402,14	100%										
Total Simples				R\$59.169,32	17,64%	R\$73.760,26	21,99%	R\$78.892,84	23,52%	R\$63.198,76	18,84%	R\$60.380,97	18,00%
Total Acumulado				R\$59.169,32	17,64%	R\$132.929,58	39,63%	R\$211.822,42	63,15%	R\$ 275.021,18	81,99%	R\$ 335.402,14	100,00%

ANGATUBA/SP, 03 DE JUNHO DE 2024

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060088102.3