

**CRONOGRAMA - SERVIÇOS FINAIS PARA CONCLUSÃO OBRA  
CONVÊNIO PROCESSO N° 03297/2011-SE**

**OBRA : CRECHE VILA RIBEIRO**

**AREA 813,78 M2**

**LOCAL : BAIRRO VILA RIBEIRO - ANGATUBA/SP**

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Item	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 5.085,86	1,62	R\$ 5.085,86	1,62				
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS	R\$ 5.025,57	1,60	R\$ 5.025,57	1,60				
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	R\$ 36.647,84	11,66			R\$ 36.647,84	11,66		
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 50.223,63	15,98	R\$ 25.111,81	7,99	R\$ 25.111,81	7,99		
09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 103.315,76	32,88	R\$ 34.438,59	10,96	R\$ 34.438,59	10,96	R\$ 34.438,59	10,96
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 1.602,36	0,51	R\$ 1.602,36	0,51				
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES	R\$ 63,48	0,02	R\$ 63,48	0,02				
13.00.000	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS	R\$ 64.013,02	20,37			R\$ 32.006,51	10,19	R\$ 32.006,51	10,19
14.00.000	VIDROS	R\$ 7.233,40	2,30	R\$ 7.233,40	2,30				
15.00.000	PINTURA	R\$ 12.198,45	3,88			R\$ 12.198,45	3,88		
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.784,01	9,16					R\$ 28.784,01	9,16
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 314.193,37</b>	<b>100</b>						
Total Simples				R\$ 78.561,06	25,00	R\$ 140.403,20	44,69	R\$ 95.229,11	30,31
Total Acumulado				<b>R\$ 78.561,06</b>	<b>25,00</b>	<b>R\$ 218.964,26</b>	<b>69,69</b>	<b>R\$ 314.193,37</b>	<b>100,00</b>

Angatuba, 05 de março de 2018

**Henrique José Alciati**  
Engenheiro Civil  
CREA 0600.88.102.3

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos

Rua João Lopes Filho n° 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP

Tel. (15) 3255-9506

www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br