



CRONOGRAMA

Ampliação da creche "Menino Jesus".
Rua Felizarda Vieira de Moraes, nº 129, Vila Nova
Município: Angatuba/SP

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46	912,32	100	912,32				
2	ESCAVAÇÕES	1,73	3.398,20	100	3.398,20				
3	INFRA ESTRUTURA	14,99	29.511,73	100	29.511,73				
4	ALVENARIA EMBASAMENTO	4,43	8.730,86	100	8.730,86				
5	SUPER ESTRUTURA	6,44	12.687,60			100	12.687,60		
6	ALVENARIA FECHAMENTO	6,59	12.964,72			100	12.964,72		
7	DEMOLIÇÕES	0,46	912,32	100	912,32				
8	ESQUADRIAS	5,97	11.744,53					100	11.744,53
9	COBERTURA	17,15	33.761,76			50	16.880,88	50	16.880,88
10	HIDRAULICA	2,37	4.656,06					100	4.656,06
11	LOUÇAS E OUTROS	4,72	9.292,14					100	9.292,14
12	ESGOTO	0,06	109,70			100	109,70		
13	ELETRICA	2,66	5.243,01					100	5.243,01
14	REVESTIMENTOS	20,47	40.303,31			100	40.303,31		
15	VIDROS	0,09	181,44					100	181,44
16	PINTURAS	10,50	20.667,00					100	20.667,00
17	LIMPEZA DA OBRA	0,91	1.796,68					100	1.796,68
		100	196.873,38	22,08	43.465,43	42,13	82.946,21	35,79	70.461,74
				22,08	43.465,43	64,21	126.411,64	100,00	196.873,38

ANGATUBA/SP, 19 DE SETEMBRO DE 2018

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 0600.88.102-3

