



GOVERNO MUNICIPAL ANGATUBA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "AFONSO BASILE PRÉDIO I" mais antigo.
LOCAL: RUA GABRIEL FERREIRA VAZ, CENTRO DO DISTRITO DO BOM RETIRO DA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: ANGATUBA/sp
A AMPLIAR: 140,37 M2
REFORMAR 554,23 M2

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (serviço inicial de retirada de árvores na calçada)	0,87	3.557,30	100,00	3.557,30				
2	ESCAVAÇÕES (nos alicerce, brocas de reforço no muro e valas para reforço de estrutura)	0,27	1.101,24	100,00	1.101,24				
3	REATERRO (ampliação)	0,81	3.278,70	100,00	3.278,70				
4	LOCAÇÃO (ampliação)	0,22	892,32	100,00	892,32				
5	INFRA ESTRUTURA (reforma do muro e ampliação)	9,16	37.055,36	50,00	18.527,68	50,00	18.527,68		
6	ALVENARIA (ampliação (alicerce))	1,77	7.144,80			100,00	7.144,80		
7	DEMOLIÇÕES (reforma)	0,06	249,82			100,00	249,82		
8	SUPER ESTRUTURA (ampliação e reforma)	10,01	40.469,80	50,00	20.234,90	50,00	20.234,90		
9	ALVENARIA (ampliação)	4,38	17.729,60			50,00	8.864,80	50,00	8.864,80
10	DEMOLIÇÕES (revestimento banheiros existente)	0,10	405,38	100,00	405,38				
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA (ampliação e reforma)	2,28	9.219,50					100,00	9.219,50
13	ESQUADRIAS METÁLICAS (ampliação)	0,37	1.500,10					100,00	1.500,10
14	COBERTURA (ampliação e reforma)	29,33	118.635,89	50,00	59.317,95	50,00	59.317,95		
15	RETIRADA DE TELHADO (reforma)	2,52	10.207,60	100,00	10.207,60				
16	HIDRAULICA (reforma)	2,44	9.864,00			100,00	9.864,00		
17	LOUÇAS (reforma)	2,84	11.502,52					100,00	11.502,52
18	ELETRICA (reforma e ampliação)	1,65	6.655,53					100,00	6.655,53
19	REVESTIMENTOS (reforma e ampliação)	9,45	38.209,00			50,00	19.104,50	50,00	19.104,50
20	REPAROS (reforma)	0,41	1.642,80					100,00	1.642,80
21	REVESTIMENTOS PISOS (reforma e ampliação)	2,14	8.636,52					100,00	8.636,52
22	DEMOLIÇÕES PISOS (reforma)	2,21	8.931,12	50,00	4.465,56	50,00	4.465,56		
23	VIDROS (ampliação)	0,19	748,58					100,00	748,58
24	PINTURA (reforma e ampliação)	13,77	55.686,76					100,00	55.686,76
24	FECHAMENTO (ampliação)	1,94	7.828,52			100,00	7.828,52		
26	LIMPEZA	0,82	3.307,39					100,00	3.307,39
TOTAL		100,01	404.460,14	30,16	121.988,63	38,47	155.602,53	31,37	126.869,00
				30,16	121.988,63	68,63	277.591,16	100,00	404.460,16

ANGATUBA/SP, 15 DE ABRIL DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 060088.102.3

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br