



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Construção de UBS do Centro de Saúde "Renato Carvalho Ribeiro"

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

Endereço: Rua José Franco de Araújo, n.º 500, Vila São Cristóvão - Angatuba - SP

Área Ampliada: 459,85 m²

ITEM	DESCRICAO	PESO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,90	15.359,44	0,95	7.679,72	0,95	7.679,72								
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,99	16.043,94	1,99	16.043,94										
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	0,16	1.285,82	0,16	1.285,82										
4.0	ESTRUTURA	17,11	138.213,92	4,28	34.553,48	4,28	34.553,48	4,28	34.553,48	4,28	34.553,48				
5.0	ALVENARIAS	8,51	68.753,51					4,26	34.376,76	4,26	34.376,76				
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,17	1.338,92	0,17	1.338,92										
7.0	COBERTURA	14,44	116.706,90					4,81	38.902,30	4,81	38.902,30	4,81	38.902,30		
8.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	10,96	88.528,92							3,65	29.509,64	3,65	29.509,64	3,65	29.509,64
9.0	PAREDE	14,03	113.362,12					3,51	28.340,53	3,51	28.340,53	3,51	28.340,53	3,51	28.340,53
10.0	TETO	2,01	16.236,48					1,01	8.118,24	1,01	8.118,24				
11.0	ESQUADRIAS	3,98	32.133,55							1,33	10.711,18	1,33	10.711,18	1,33	10.711,18
12.0	ALUMÍNIO	3,68	29.747,67							1,23	9.915,89	1,23	9.915,89	1,23	9.915,89
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,39	67.764,75					2,10	16.941,19	2,10	16.941,19	2,10	16.941,19	2,10	16.941,19
14.0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,14	1.132,89					0,14	1.132,89						
15.0	QUADROS	0,25	2.034,93					0,25	2.034,93						
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,29	42.705,86					1,32	10.676,47	1,32	10.676,47	1,32	10.676,47	1,32	10.676,47
17.0	METAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,49	3.938,74									0,49	3.938,74		
18.0	PONTOS DE HIDRÁULICA	0,84	6.770,15									0,42	3.385,08	0,42	3.385,08
19.0	REDE EXTERNA	0,81	6.575,89									0,41	3.287,95	0,41	3.287,95
20	FECHAMENTO MURO	4,72	38.103,32									2,36	19.051,66	2,36	19.051,66
21	Limpeza final da obra	0,15	1.232,00											0,15	1.232,00
		100,02	807.969,73	7,55	60.901,88	5,23	42.233,20	21,67	175.076,78	27,49	222.045,67	21,62	174.660,62	16,47	133.051,58
				7,55	60.901,88	12,78	103.135,08	34,44	278.211,86	61,93	500.257,53	83,55	674.918,15	100,02	807.969,73

Prefeitura do Município de Angatuba, 06 de Fevereiro de 2019

Henrique José Alciati
Engenheiro Civil
CREA 0600.88.102.3
ART Nº 28027230180593876

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos

Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP

Tel. (15) 3255-9506

www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br