



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

Obra: Drenagem de Água Pluvial

Endereço: Rua Alamanda e Rua das Margaridas, Jardim Elisa

Município: Angatuba

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		
				%	R\$	%	R\$	
ETAPA 1- RUA ALAMANDA/ CUL-DE-SAC								
1	Serviços Preliminares	14.100,91	7,16	7,16	14.100,91			
2	Tubulação em concreto para rede de águas pluviais	23.491,26	11,93	11,93	23.491,26			
3	Guias, Sarjetas e Assentamento de Jalotas de concreto	18.356,37	9,32	9,32	18.356,37			
4	Alvenaria e Limpeza	6.624,00	3,36	3,36	6.624,00			
ETAPA 2- RUA DAS MARGARIDAS								
5	Demolição e Escavação	27.542,31	13,99			13,99	27.542,31	
6	Tubulação em concreto para rede de águas pluviais	62.154,59	31,56			31,56	62.154,59	
7	Pavimentação e Limpeza Final	44.670,84	22,68			22,68	44.670,84	
TOTAL		196.940,27	100,00					
				Total simples	31,77	62.572,53	68,23	134.367,74
				Total Acumulado	31,77	62.572,53	100,00	196.940,27

ANGATUBA, 01 DE OUTUBRO DE 2020

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060088102.3