



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Refere-se a planilha, a ampliação de 2 sala aula e diversos serviços,

Área: 106,22 M2

Localização: Ruas das Orquideas, jardim Elisa, Município e comarca de Angatuba, Est. São Paulo

Proprietária: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Limpeza de terreno	0,36	666,35	100	666,3468		0		0
2	Locação de obra	0,68	1.244,92	100	1244,918		0		0
3	Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha	0,64	1.172,98	100	1172,981		0		0
4	FORMA	0,99	1.801,96	100	1801,964		0		0
5	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	6,11	11.180,07	100	11180,07		0		0
6	FUNDAÇÃO PROFUNDA	8,13	14.869,28	100	14869,28		0		0
7	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	8,38	15.322,61	100	15322,61	0	0		0
8	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS	7,20	13.165,16		0	100	13165,16		0
9	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO	12,29	22.480,80		0	100	22480,8	0	0
10	TELHAMENTO	5,48	10.026,34		0	50	5013,172	50	5013,172
11	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	10,25	18.743,22		0	50	9371,61	50	9371,61
12	REVESTIMENTO CERÂMICO	2,32	4.248,27		0	50	2124,137	50	2124,137
13	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	0,53	971,20		0		0	100	971,1965
14	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO	7,58	13.871,79		0	50	6935,893	50	6935,893
15	PINTURA	6,26	11.443,21		0		0	100	11443,21
16	CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	1,86	3.405,00		0	100	3404,998		0
17	LIMPEZA E ARREMATE	0,71	1.303,44		0		0	100	1303,443
18	PINTURA DA QUADRA E DA COBERTURA -DIVERSAS CORES	7,46	13.641,23	0	0		0	100	13641,23
19	FEITIO DE CALÇADA PARA ENTRADA DE VEICULOS	1,17	2.138,18	100	2138,18		0		0
20	FECHAMENTO DOS FUNDOS DA QUADRA 6,00M ALTURA	2,99	5.476,93	100	5476,926	0	0		0
21	FEITIO DE ARQUIBANCADA	8,61	15.748,60	25	3937,151	50	7874,302	25	3937,151
		100,00	182.921,53		57810,42		70370,07		54741,04

ANGATUBA/SP, 03 DE NOVEMBRO DE 2020

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 060088102.3