



Prefeitura do Município de Angatuba  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

CONSTRUÇÃO DE MURO  
LOCAL: RUA DAS CAMELIAS,  
PRÉDIO DO RECREIÇÃO  
ABR.2021

PRIMEIRA ETAPA  
DEMOLIÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO

			peso	valor	MÊS 1		MÊS 2	
1	02	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,97	1.473,40	100,00	1.473,40		0
2	03	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	3,83	1.902,81	100,00	1.902,81		0
3	05	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA	5,03	2.498,33	100,00	2.498,33		0
4	06	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	0,48	238,24	100,00	238,24		0
5	09	FORMA	2,92	1.448,20	100,00	1.448,20		0
6	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	18,28	9.075,87	100,00	9.075,87		0
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO	6,74	3.347,15	100,00	3.347,15		0
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA	1,91	949,80	100,00	949,80		0
9	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	12,92	6.414,56		-	100,00	6414,564
10	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	3,78	1.879,02		-	100,00	1879,02
11	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA	1,82	902,40	100,00	902,40		0
12	33	PINTURA	3,13	1.554,54		-	100,00	1554,54
13	SINAPI 74244/1	FECHAMENTO (ALAMBRADO DE QUADRA POLISPORTIVA)	35,56	17.656,28		-	100,00	17656,28
14	55	LIMPEZA E ARREMATE	0,64	317,20		-	100,00	317,2
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>49.657,80</b>		21.836,20		27821,6

ANGATUBA/SP, 18 DE MAIO DE 2021

HENRIQUE JOSE ALCIATI  
CREA - 06008102  
ENGENHEIRO CIVIL