



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

Obra: AMPLIAÇÃO DA PSF JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO - BOM RETIRO

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

Endereço: Rua Gabriel Ferreira Vaz, Distrito do Bom Retiro da Esperança

Ampliação: 93,01 m²

ART: 28027230200565266

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | Descrição dos Serviços | Valor do Item | Peso | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | |
|------|---|-------------------|---------------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19.822,05 | 7,08 | 19.822,05 | 7,08 | | | | | | |
| 02 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL/MECANIZADA | 4.955,80 | 1,77 | 4.955,80 | 1,77 | | | | | | |
| 03 | FORMA | 26.719,97 | 9,54 | 26.719,97 | 9,54 | | | | | | |
| 04 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL | 16.102,09 | 5,75 | 8.051,04 | 2,87 | 8.051,04 | 2,87 | | | | |
| 05 | CONCRETO, MASSA E LASTRO | 13.183,78 | 4,71 | 6.591,89 | 2,35 | 6.591,89 | 2,35 | | | | |
| 06 | LAJE | 13.173,53 | 4,70 | 6.586,77 | 2,35 | 6.586,77 | 2,35 | | | | |
| 07 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 29.095,52 | 10,39 | 14.547,76 | 5,19 | 14.547,76 | 5,19 | | | | |
| 08 | COBERTURA | 41.686,36 | 14,88 | | | 20.843,18 | 7,44 | 20.843,18 | 7,44 | | |
| 09 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 27.124,66 | 9,68 | | | 13.562,33 | 4,84 | 13.562,33 | 4,84 | | |
| 10 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 14.381,54 | 5,13 | | | 7.190,77 | 2,57 | 7.190,77 | 2,57 | | |
| 11 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 1.668,20 | 0,60 | | | | | 1.668,20 | 0,60 | | |
| 12 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM FERRO | 2.014,78 | 0,72 | | | | | 2.014,78 | 0,72 | | |
| 13 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO | 18.442,39 | 6,58 | | | | | 18.442,39 | 6,58 | | |
| 14 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO | 866,53 | 0,31 | | | | | 866,53 | 0,31 | | |
| 15 | PINTURA | 20.633,38 | 7,37 | | | | | | | 20.633,38 | 7,37 |
| 16 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 10.193,25 | 3,64 | | | | | | | 10.193,25 | 3,64 |
| 17 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS | 5.785,90 | 2,07 | | | | | | | 5.785,90 | 2,07 |
| 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (agua fria) | 6.475,06 | 2,31 | | | | | | | 6.475,06 | 2,31 |
| 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 5.906,96 | 2,11 | | | | | | | 5.906,96 | 2,11 |
| 20 | LIMPEZA E ARREIMATE | 1.857,90 | 0,66 | | | | | | | 1.857,90 | 0,66 |
| | TOTAL | 280.089,65 | 100,00 | | | | | | | | |
| | Total Simples | | | 87.275,28 | 31,16 | 77.373,74 | 27,62 | 64.588,19 | 23,06 | 50.852,45 | 18,16 |
| | Total Acumulado | | | 87.275,28 | 31,16 | 164.649,02 | 58,78 | 229.237,21 | 81,84 | 280.089,65 | 100,00 |

Prefeitura do Município de Angatuba, 28 de Junho de 2021

Henrique José Alciati
Eng.º Civil - CREA-SP 060088102-3