



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Fonte Luminosa na Praça Monsenhor Ribeiro

Endereço: Rua Espírito Santo

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.359,56	4,97	R\$18.359,56	4,97										
2	FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA	56.258,57	15,24	R\$28.129,29	7,62	R\$28.129,29	7,62								
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	61.444,42	16,64			R\$20.481,47	5,55	R\$20.481,47	5,55					R\$20.481,47	5,55
4	CASA DE MÁQUINAS	29.889,26	8,09					R\$9.963,09	2,70	R\$9.963,09	2,698223	R\$9.963,09	2,7		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	143.765,48	38,93					R\$47.921,83	13	R\$47.921,83	12,98	R\$47.921,83	13		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	53.274,54	14,43							R\$26.637,27	7,213958	R\$26.637,27	7,21		
7	LIMPEZA DE OBRA	6.254,41	1,69											R\$6.254,41	1,69
TOTAL		369.246,24	100,00												
Total Simples				R\$46.488,85	12,59	R\$48.610,76	13,16	R\$78.366,39	21,22	R\$84.522,18	22,89	R\$84.522,18	22,89	R\$26.735,88	7,24
Total Acumulado				R\$46.488,85	12,59	R\$95.099,61	25,76	R\$173.466,00	46,98	R\$ 257.988,18	69,87	R\$ 342.510,36	92,76	R\$ 369.246,24	100,00

ANGATUBA, 26 DE JANEIRO DE 2023

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060088102.3

Rua João Lopes Filho, nº. 120 - Centro, telefax (15)325595--00, Angatuba - SP - CEP 18240-000 -
e-mail : engenharia@angatuba.sp.gov.br