



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA | ESTADO DE SÃO PAULO

OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I

END.: RUA DAS CAMÉLIAS, JARDIM ANA, ANGATUBA-SP.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.019,80	0,74%	100%	R\$ 17.019,80																						
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 73.473,38	3,21%	100%	R\$ 73.473,38																						
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.561,45	0,46%	50%	R\$ 5.280,73	50%	R\$ 5.280,73																				
4	ESTRUTURAS	R\$ 382.188,34	16,72%			25%	R\$ 95.547,09	25%	R\$ 95.547,09	50%	R\$ 191.094,17																
5	PAREDES	R\$ 254.905,66	11,15%					25%	R\$ 63.726,42	25%	R\$ 63.726,42	25%	R\$ 63.726,42	25%	R\$ 63.726,42												
6	ESQUADRIAS	R\$ 230.404,96	10,08%											50%	R\$ 115.202,48	50%	R\$ 115.202,48										
7	COBERTURA	R\$ 169.638,08	7,42%							50%	R\$ 84.819,04	50%	R\$ 84.819,04														
8	PISO	R\$ 144.263,84	6,31%													50%	R\$ 72.131,92	50%	R\$ 72.131,92								
9	FORRO	R\$ 48.981,47	2,14%																				100%	R\$ 48.981,47			
10	PINTURA	R\$ 115.860,32	5,07%															25%	R\$ 28.965,08	50%	R\$ 57.930,16	25%	R\$ 28.965,08				
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 61.804,14	2,70%									25%	R\$ 15.451,04	25%	R\$ 15.451,04	50%	R\$ 30.902,07										
12	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 82.468,00	3,61%																	50%	R\$ 41.234,00	50%	R\$ 41.234,00				
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 55.430,80	2,42%											50%	R\$ 27.715,40	50%	R\$ 27.715,40										
14	ELETRICA	R\$ 118.502,69	5,18%									25%	R\$ 29.625,67	25%	R\$ 29.625,67	25%	R\$ 29.625,67	25%	R\$ 29.625,67								
15	REDE LÓGICA	R\$ 18.055,25	0,79%															100%	R\$ 18.055,25								
16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 131.642,14	5,76%																			100%	R\$ 131.642,14				
17	ÁREA EXTERNA	R\$ 346.169,49	15,14%													25%	R\$ 86.542,37	25%	R\$ 86.542,37	25%	R\$ 86.542,37	25%	R\$ 86.542,37				
18	COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ 14.651,22	0,64%																					50%	R\$ 7.325,61	50%	R\$ 7.325,61
19	LIMPEZA E ARREIMATE	R\$ 10.229,30	0,45%																						100%	R\$ 10.229,30	
	TOTAL	R\$ 2.286.250,33	100,00%	4,19%	R\$ 95.773,91	4,41%	R\$ 100.827,81	6,97%	R\$ 159.273,50	14,86%	R\$ 339.639,63	8,47%	R\$ 193.622,16	11,01%	R\$ 251.721,00	15,84%	R\$ 362.119,92	10,29%	R\$ 235.320,30	8,12%	R\$ 185.706,53	12,61%	R\$ 288.383,59	2,46%	R\$ 56.307,08	0,77%	R\$ 17.554,91
	TOTAL ACUMULADO			4,19%	R\$ 95.773,91	8,60%	R\$ 196.601,72	15,57%	R\$ 355.875,22	30,42%	R\$ 695.514,84	38,89%	R\$ 889.137,00	49,90%	R\$ 1.140.858,01	65,74%	R\$ 1.502.977,92	76,03%	R\$ 1.738.298,22	84,16%	R\$ 1.924.004,75	96,77%	R\$ 2.212.388,34	99,23%	R\$ 2.268.695,42	100,00%	R\$ 2.286.250,33

Prefeitura do Município de Angatuba | SP, 02 de Dezembro de 2024.

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Engenheiro Civil - CREA|SP: 0600881023
Matrícula nº 700

ENGº ADRIEL CRISTIANO MOMBERG
Secretário Municipal de Habitação Obras e Serviços Públicos
Matrícula nº 3870