



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

OBJETO: Segunda fase da reforma da "QUADRA POLIESPORTIVA MANUEL JOSÉ GOMES" pertencente ao Complexo Educacional, Cultural e Esportivo "GETÚLIO DORNELLES VARGAS".
END.: RUA RUBENS BERTOLAI, NHÔ RIBEIRO, ANGATUBA-SP.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 6.552,54	1,15%	100%	R\$ 6.552,54										
2	REFORMA DO VESTIÁRIO	R\$ 46.537,82	8,16%	100%	R\$ 46.537,82										
3	W.C PcD	R\$ 15.037,31	2,64%	0%	R\$ -	100%	R\$ 15.037,31								
4	FECHAMENTO FRONTAL E FUNDOS	R\$ 293.013,13	51,37%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 146.506,57	50%	R\$ 146.506,57				
5	FECHAMENTO LATERAL	R\$ 203.803,00	35,73%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 101.901,50	50%	R\$ 101.901,50
6	CONTRAPISO LATERAL	R\$ 5.454,76	0,96%	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.454,76
	TOTAL	R\$ 570.398,56	100,00%	9,31%	R\$ 53.090,36	2,64%	R\$ 15.037,31	25,68%	R\$ 146.506,57	25,68%	R\$ 146.506,57	17,86%	R\$ 101.901,50	18,82%	R\$ 107.356,26
	TOTAL ACUMULADO			9,31%	R\$ 53.090,36	11,94%	R\$ 68.127,67	37,63%	R\$ 214.634,24	63,31%	R\$ 361.140,80	81,18%	R\$ 463.042,30	100,00%	R\$ 570.398,56

ANGATUBA, 02 DE MAIO DE 2024

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL
CREA. 0600881023