




GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

OBRA: Adequação de Serviços das obras de Construção de um Portal
MUNICÍPIO: Angatuba - SP
ENDEREÇO: Acesso Ivens Vieira, Km 2,5 Km - Vila Ribeiro - Município de Angatuba - SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Item		Peso		A EXECUTAR (15 dias)	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	Condutor de PVC, Ø 88mm, incluindo conexões e braçadeiras - fornecimento e instalação	138,97	0,58	138,97	0,58	138,97	0,58
1.2	Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico e espessura de 7,0 cm	1.574,43	6,54	1.574,43	6,54	1.574,43	6,54
1.3	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos, duas demãos	8.315,31	34,55	8.315,31	34,55	8.315,31	34,55
1.4	Padrão de entrada trifásico 125A aéreo-completo CFE projeto	1.300,00	5,40	1.300,00	5,40	1.300,00	5,40
1.5	Duto espiral flexível singelo PEAD D=50mm (2") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, inclusive conexões	6.385,00	26,53	6.385,00	26,53	6.385,00	26,53
1.6	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 16mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	3.347,50	13,91	3.347,50	13,91	3.347,50	13,91
1.7	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	254,00	1,06	254,00	1,06	254,00	1,06
1.8	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6,0mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	541,00	2,25	541,00	2,25	541,00	2,25
1.9	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10,0mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	878,00	3,65	878,00	3,65	878,00	3,65
1.10	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	323,31	1,34	323,31	1,34	323,31	1,34
1.11	Disjuntor termomagnético tripolar 125A capac. Interrup. 25KA-curva C	268,16	1,11	268,16	1,11	268,16	1,11
1.12	Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples	34,08	0,14	34,08	0,14	34,08	0,14
1.13	Registro de gaveta 3/4" bruto latão-fornecimento e instalação	22,22	0,09	22,22	0,09	22,22	0,09
1.14	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm c/ grelha redondabranca - fornecimento e instalação	53,60	0,22	53,60	0,22	53,60	0,22
1.15	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN=60 - com tampa- H=60cm - fornecimento e instalação	383,16	1,59	383,16	1,59	383,16	1,59
1.16	Tubo PVC esgoto/láguas pluviais predial DN 100 mm - fornecimento e instalação	251,76	1,05	251,76	1,05	251,76	1,05
	TOTAL	24.070,50	100,00	24.070,50	100,00	24.070,50	100,00
Total Simples		24.070,50		24.070,50		24.070,50	
Total Acumulado						24.070,50	100,00

Prefeitura do Município de Angatuba, 31 de Julho de 2019


Vivian Pereira da Costa
Coordenadora Administrativa
Engenheira Civil
CREA 507.019.898.8

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenhareria@angatuba.sp.gov.br